

RENOVATION D'UN IMMEUBLE - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ACACIAS
Rue Cdt Dubois / Av Ste Thérèse - 73 200 ALBERTVILLE

N°	Noms ressources	Nom de la tâche	%	Début	Tri 2, 2026				Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			Tri 2, 2027			Tri 3, 2027	
					Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû
1	TOUS	Transmission des fiches techniques des produits	0%	Lun 18/05/26	des fiches techniques des produits				15/06													
2	Désamiantage	Transmission du plan de retrait	0%	Lun 27/04/26	mission du plan de retrait				04/05													
3	Désamiantage	Instruction plan de retrait	0%	Lun 04/05/26	Instruction plan de retrait				01/06													
4	Désamiantage	Désamiantage des deux bâtiments	0%	Lun 01/06/26	Désamiantage des deux bâtiments				12/06													
5	Facade	Installation base vie	0%	Lun 15/06/26	Installation base vie				19/06													
6	Facade	Installation échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 1	0%	Lun 15/06/26	on échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 1				19/06													
7	Facade	Validation échafaudage par organisme extérieur	0%	Jeu 18/06/26	Validation échafaudage par organisme extérieur				19/06													
8	Facade	Constat d'huissier	0%	Lun 15/06/26	Constat d'huissier				19/06													
9	Facade	Préparations : nettoyage, réparations, découpe appuis	0%	Lun 22/06/26	parations : nettoyage, réparations, découpe appuis				10/07													
10	Facade	Nettoyage façade et réparation des bétons	0%	Lun 13/07/26	Nettoyage façade et réparation des bétons				24/07													
11	Facade	Pose ITE	0%	Lun 27/07/26	Pose ITE				12/10													
12	Facade	Réalisation des enduits	0%	Mar 13/10/26	Réalisation des enduits				02/11													
13	Facade	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons	0%	Mar 03/11/26	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons				09/11													
14	Facade	Dépose échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 1	0%	Mar 10/11/26	Dépose échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 1				16/11													
15	Facade	Installation échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 2	0%	Mar 10/11/26	Installation échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 2				16/11													
16	Facade	Validation échafaudage par organisme extérieur	0%	Ven 13/11/26	Validation échafaudage par organisme extérieur				16/11													
17	Facade	Préparations : nettoyage, réparations, découpe appuis	0%	Mar 17/11/26	Préparations : nettoyage, réparations, découpe appuis				07/12													
18	Facade	Nettoyage façade et réparation des bétons	0%	Mar 08/12/26	Nettoyage façade et réparation des bétons				05/01													
19	Facade	Pose ITE	0%	Mer 06/01/27	Pose ITE				02/03													
20	Facade	Réalisation des enduits	0%	Mer 03/03/27	Réalisation des enduits				23/03													
21	Facade	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons	0%	Mer 24/03/27	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons				30/03													
22	Facade	Dépose échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 2	0%	Mer 31/03/27	Dépose échafaudage bâtiment Cdt DUBOIS - Phase 2				06/04													
23	Facade	Installation échafaudage bâtiment Ste Thérèse- Phase 1	0%	Mar 10/11/26	Installation échafaudage bâtiment Ste Thérèse- Phase 1				16/11													
24	Facade	Validation échafaudage par organisme extérieur	0%	Ven 13/11/26	Validation échafaudage par organisme extérieur				16/11													
25	Facade	Préparations : nettoyage, réparations, découpe appuis	0%	Mar 17/11/26	Préparations : nettoyage, réparations, découpe appuis				30/11													
26	Facade	Nettoyage façade et réparation des bétons	0%	Mar 01/12/26	Nettoyage façade et réparation des bétons				14/12													
27	Facade	Pose ITE	0%	Mar 15/12/26	Pose ITE				16/02													
28	Facade	Réalisation des enduits	0%	Mer 17/02/27	Réalisation des enduits				02/03													
29	Facade	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons	0%	Mer 03/03/27	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons				16/03													
30	Facade	Dépose échafaudage bâtiment Ste Thérèse- Phase 1	0%	Mer 17/03/27	Dépose échafaudage bâtiment Ste Thérèse- Phase 1				23/03													
31	Facade	Installation échafaudage bâtiment Ste Thérèse - Phase 2	0%	Mer 17/03/27	Installation échafaudage bâtiment Ste Thérèse - Phase 2				23/03													
32	Facade	Validation échafaudage par organisme extérieur	0%	Lun 22/03/27	Validation échafaudage par organisme extérieur				23/03													
33	Facade	Préparations : nettoyage, réparations, découpe appuis	0%	Mer 24/03/27	Préparations : nettoyage, réparations, découpe appuis				06/04													
34	Facade	Nettoyage façade et réparation des bétons	0%	Mer 07/04/27	Nettoyage façade et réparation des bétons				20/04													
35	Facade	Pose ITE	0%	Mer 21/04/27	Pose ITE				08/06													
36	Facade	Réalisation des enduits	0%	Mer 09/06/27	Réalisation des enduits				22/06													
37	Facade	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons	0%	Mer 23/06/27	Peintures hors ITE : garages, serrurerie, balcons				29/06													
38	Facade	Dépose échafaudage bâtiment Ste Thérèse - Phase 2	0%	Mer 30/06/27	Dépose échafaudage bâtiment Ste Thérèse - Phase 2				06/07													
39	Charpente	Dépose toiture bâtiment Cdt DUBOIS	0%	Lun 22/06/26	Dépose toiture bâtiment Cdt DUBOIS				03/07													
40	Charpente	Pose charpente + couverture + ligne de vie Cdt DUBOIS	0%	Lun 06/07/26	Pose charpente + couverture + ligne de vie Cdt DUBOIS				24/07													
41	Charpente	Dépose toiture bâtiment Ste THERESE	0%	Mar 17/11/26	Dépose toiture bâtiment Ste THERESE				30/11													
42	Charpente	Pose charpente + couverture + ligne de vie Ste THERESE	0%	Mar 01/12/26	Pose charpente + couverture + ligne de vie Ste THERESE				05/01													
43	Serrurerie	Modification des boites aux lettres	0%	Lun 22/06/26	Modification des boites aux lettres				03/07													
44	Serrurerie	Remplacement des chassis bâtiment Cdt DUBOIS	0%	Lun 06/07/26	Remplacement des chassis bâtiment Cdt DUBOIS				17/07													
45	Serrurerie	Remplacement des chassis bâtiment Ste Thérèse	0%	Lun 20/07/26	Remplacement des chassis bâtiment Ste Thérèse				31/07													
46	Chemisage	Chemisage colonnes EU bâtiment Cdt DUBOIS	0%	Lun 27/07/26	Chemisage colonnes EU bâtiment Cdt DUBOIS				07/09													
47	Chemisage	Chemisage colonnes EU bâtiment Ste Thérèse	0%	Mar 08/09/26	Chemisage colonnes EU bâtiment Ste Thérèse				28/09													
48	Electricité	Remplacement éclairage des communs	0%	Lun 22/06/26	Remplacement éclairage des communs				17/07													
49	Maçonnerie	Ouverture dalle toiture bâtiment CDT DUBOIS	0%	Lun 06/07/26	Ouverture dalle toiture bâtiment CDT DUBOIS				10/07													
50	Maçonnerie	Ouverture dalle toiture bâtiment STE THERESE	0%	Mar 01/12/26	Ouverture dalle toiture bâtiment STE THERESE				07/12													
51	CVC	Visite logements CDT DUBOIS	0%	Lun 22/06/26	Visite logements CDT DUBOIS				26/06													
52	CVC	Passage caméra + nettoyage conduits bâtiment CDT DUBOIS	0%	Lun 29/06/26	Passage caméra + nettoyage conduits bâtiment CDT DUBOIS				10/07													
53	CVC	Visite logements Ste THERESE	0%	Lun 13/07/26	Visite logements Ste THERESE				17/07													
54	CVC	Passage caméra + nettoyage conduits bâtiment Ste THERESE	0%	Lun 20/07/26	Passage caméra + nettoyage conduits bâtiment Ste THERESE				31/07													
55	CVC	Pose tourelle + alimentation électrique CDT DUBOIS	0%	Lun 27/07/26	Pose tourelle + alimentation électrique CDT DUBOIS				31/08													
56	CVC	Travaux en parties privatives CDT DUBOIS	0%	Mar 01/09/26	Travaux en parties privatives CDT DUBOIS				21/09													
57	CVC	Pose tourelle + alimentation électrique Ste THERESE	0%	Mer 06/01/27	Pose tourelle + alimentation électrique Ste THERESE				19/01													
58	CVC	Travaux en parties privatives Ste THERESE	0%	Mer 20/01/27	Travaux en parties privatives Ste THERESE				09/02													
59	ISOLATION	Dépose isolation combles bâtiment Cdt DUBOIS	0%	Lun 06/07/26	Dépose isolation combles bâtiment Cdt DUBOIS				10/07													
60	ISOLATION	Pose isolation combles bâtiment Cdt DUBOIS	0%	Lun 27/07/26	Pose isolation combles bâtiment Cdt DUBOIS				07/09													
61	ISOLATION	Dépose isolation combles bâtiment Ste THERESE	0%	Mar 01/12/26	Dépose isolation combles bâtiment Ste THERESE				07/12													
62	ISOLATION	Pose isolation combles bâtiment Ste THERESE	0%	Mer 06/01/27	Pose isolation combles bâtiment Ste THERESE				26/01													
63	TOUS	Pré-réception et levée des réserves bâtiment Cdt DUBOIS	0%	Mer 31/03/27	Pré-réception et levée des réserves bâtiment Cdt DUBOIS				13/04													
64	TOUS	Pré-réception et levée des réserves bâtiment Ste THERESE	0%	Mer 30/06/27	Pré-réception et levée des réserves bâtiment Ste THERESE				13/07													
65	TOUS	Réception finale	0%	Mer 14/07/27	Réception finale				27/07													